

List | Find | Logout

Operador:	Victor Moran				
Fecha:	11/Sep/22				
Turno:	Dias				
Consumiendo barco #:	CSL Mettis 54				
Pila:	Norte				
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
Trail: 9/11/2022 5:04:21 PM by Victor Moran // 9/11/2022 5:15:43 PM by Victor Moran //					
Seguridad: - no hay reportes.					
Ambiente: - n hay reportes.					
Operaciones: - Descarga de ceniza humeda en fly ash unidad 1 y fly ash unidad 2. - Descarga de ceniza en bltton ash unidad 1 y 2. - Monitoreo de temperaturas y remocion de puntos calientes en pila de carbon. - Rellenad0 de silos (completar niveles) de unidad 1 y 2. - Loto y permisos de trabajo TC03 B para (Almex) y sandblasting.					
Operadores en Turno: - Victorio Acosta. - Pablo Muñoz. - Victor Moran					
Niveles de Silos de Carbon (metros libres):					
Inicio: Final: 11:00a.m Estatus de pilas de carbon:					
U1-A :	U1-A : f/s	A norte:			
U1-B :	U1-B : 4.30	B sur:			
U1-C :	U1-C : 4.20				
U1-D :	U1-D : 5.20				
U2-A :	U2-A : 3.60				
U2-B :	U2-B : 4.60				
U2-C :	U2-C : f/s				
U2-D :	U2-D : 4.50				
Estatus de la Cancha de Carbon: - se removieron puntos calientes lado muro y lado este (Tc03). se require continuar monitoreo					
Equipos usado para la tranferencia de carbon: Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: B					
Equipos o instrumentos con falla durante la operacion: - Fly ash unidad 1: mecanicos limpiaron rotativa. se realice prueba (2 camiones fueron llenados). Recomendacion de abrir la valvula manual al minimo ya rotativa tiene desgaste.					
Notas - Se realizo limpieza en TC06 y area de los silos. - se saco el agua acumulado con camion de vacio en la tina de contencion de contrapesa de TC005. - se verificaron los niveles de C0 en los silos . Silo A unidad 2 marcando 121 . - Almex. inicio el trabajo de colocacion de laterals de los covertores de la banda Tc03B. - personal de sandblasting en trabajos de pintura en los covertores de metal de TC03 (los que no fueron cambiados a plasticos al final de la banda (TH0					